

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2020 года

1. Наименование проекта: Ремонт асфальтобетонного покрытия, прилегающий к территории ДК "Маяк" и "Скалинской СОШ", для благоустройства территории поселения.

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области</u>
Населенный пункт: <u>с.Скала</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>Новосибирская область, Колыванский район, с.Скала, ул.Калинина</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 500 000,00
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	300 000,00
Собственные средства жителей поселения	150 000,00
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	
Итого:	1 950 000,00

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	32 000,00
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	32 000,00

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 491 963,53
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	298 392,70
Собственные средства жителей поселения	149 196,35
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	
Итого:	1 939 552,58

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	32 000,00
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	32 000,00

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 25.08.2020г.

Завершение реализации проекта 05.02.2021г.

8. Приложение*

Глава муниципального образования  / Яшенькин С.В. /
 Руководитель инициативной группы  / Сентябова Е.А. /

*К отчету прилагаются фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения и спонсоров (нефинансовое участие) в следующих форматах: jpg, png.

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____
	Подпись _____ (_____)